



Estatus

En tiempo

Etapas

Movimiento de tierras

Unidades

33 unidades

Niveles

7 niveles

Durante septiembre de 2026, los trabajos en obra se concentraron en las excavaciones y los movimientos de tierra, con un avance del 80% en excavaciones, así como en el recalce de las cimentaciones de los predios vecinos, que registra un avance del 30%. Estas actividades preparan el inicio de los muros de contención del sótano.

| TAREA                                   | AVANCE | TAREA               | AVANCE |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|--------|
| Preliminares                            | 100%   | Albañilería         | 0%     |
| Movimiento de tierras                   | 80%    | Impermeabilización  | 0%     |
| Cimentación                             | 10%    | Pisos               | 0%     |
| Estructura                              | 0%     | Tablaroca           | 0%     |
| Cisternas y cárcamos                    | 0%     | Carpintería         | 0%     |
| Instalaciones Eléctricas                | 0%     | Cancelería Aluminio | 0%     |
| Instalaciones Hidráulicas               | 0%     | Herrería            | 0%     |
| Instalaciones especiales y de seguridad | 0%     | Cocinas             | 0%     |
| Aires Acondicionados                    | 0%     | Áreas Comunes       | 0%     |
| Elevadores                              | 0%     | Pintura             | 0%     |
|                                         |        | Limpieza fina       | 0%     |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEPTIEMBRE 2026

---



---

MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN EN OBRA



---

VISTA GENERAL DE OBRA



---

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN



---

VISTA GENERAL DE OBRA